



istituto zooprofilattico sperimentale
della puglia e della basilicata

SEDE DI FOGGIA

VIA MANFREDONIA, 20
71121 FOGGIA

~~Progettisti~~

ING. Luigi Giuseppe SANTORO

Via Danimarca, 9 - 71122 FOGGIA
tel.: +39 0881370379 / +39 0881331957 – cell. 327.828.80.60 – 333.893.11.88
luigigiuseppesantoro@alice.it
luigigiuseppe.santoro@ingpec.eu

ING. Luigi PRENCIPE

Piazza Filippo Turati, 28 - 71122 FOGGIA
tel.: +39 0881614206 – cell. 333.331.50.22
luigiprencipe@alice.it
luigi.prencipe@ingpec.eu

Progetto esecutivo	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	REV.: 02
TAV. CRONO- PROGRAMMA	REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO CARTACEO UBICATO IN PARTE DELL'IMMOBILE AD USO LOCALI TECNICI DENOMINATO "T" DELLA SEDE DI FOGGIA	ARCHIVIO C/O LOCALI TECNICI
		SEDE FOGGIA
		Data: 12.07.2016

Riservato agli ENTI	Soggetti responsabili:	
	Progettazione A.T.P. <i>L&I</i>	<i>Ing. Luigi Prencipe</i>
		<i>Ing. Luigi Giuseppe SANTORO</i>
Committente IZSPB Foggia <i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Puglia e la Basilicata</i>		

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO CARTACEO IN UNA PORZIONE DEL FABBRICATO "T" DELLA SEDE DELL'IZSPB DI FOGGIA

CAT. DESCRIZIONE		Distribuzione giornaliera degli Importi delle Categorie di Lavoro (in Euro)																		TOTALI DI RIGO		
1	RIMOZIONI - TRASPORTI A RIFIUTO	850,00	1100,00	1400,00	617,18																3967,18	
2	CONGLOMERATI CEMENTIZI FERRO		341,71	1450,00	1550,00	752,99															4094,70	
3	IMPERMEABILIZZAZIONE						2550	2000	2000	2000	1825,87										10375,87	
4	INTONACI E DIPINTURE					1500	2500	2300	2200			2000	1500	1500	1500	1000	1000	1000	654,96		18654,96	
5	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					650,00	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	127,46							4157,46	
6	PORTE - PORTONI - INFISSI						400,00	260,00		420,00											1080,00	
8	IMPIANTO IDRICO														400,00	563,30	750,00	951,42			2664,72	
9	IMPIANTO ELETTRICO					1620,40	1500,00	1000,00	1000,00	1000,00	500,00										6620,40	
10	FORNITURE		1380,00								1000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	781,15			13161,15	
11	SICUREZZA	450,00	175,00	110,00	110,00	110,00	110,00	78,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1943,29	
VALORI PER GRAFICO		0,00	4296,71	7256,71	9533,89	12546,88	17557,28	24745,57	30495,57	34465,57	38015,57	41891,44	46441,44	50118,90	54068,90	58182,20	61982,20	64764,77	65814,77	66719,73		
progressivi		1300,00	2996,71	2960,00	2277,18	3012,99	5010,40	7188,29	5750,00	3970,00	3550,00	3875,87	4550,00	3677,46	3950,00	4113,30	3800,00	2782,57	1050,00	904,96		
settimane trascorse		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	8,00		
giorni lavorativi trascorsi dall'inizio dei lavori		1,00	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	38,00		
PAGAMENTI - SAL							2° SAL													SALDO		66719,73
COSTO GIORNALIERO CANTIERE		1300,00	749,18	740,00	569,30	753,25	1252,60	1797,07	1437,50	992,50	887,50	968,97	1137,50	919,37	987,50	1028,33	950,00	695,64	262,50	150,83		
importo dei soli lavori																					64776,44	

