



STUDIO MAIOLINO

Comune	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA Provincia di Brindisi
Oggetto	Progetto per la realizzazione della pavimentazione esterna con annesso arredo urbano e zona a verde della superficie di pertinenza della sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata sita sulla strada Provinciale per Oria contraddistinta nel N.C.E.U. al Fg. 25 P.IIa 875
Elaborato	DIAGRAMMA DI GANTT
Committente	izs istituto zooprofilattico sperimentale della puglia e della basilicata
Il tecnico	Ing. Angelo Maiolino Via G. M. Moricino n.2 72100 Brindisi
timbro e firma	
timbro e firma	

Codice Documento	Commessa	Serie	Tipo doc.	Progressivo	Foglio	Di	Formato	Scala	Rev.				
			D C	0 0 7			A4						
										31/07/20			

Informazioni strettamente riservate di proprietà dello STUDIO MAIOLINO, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite.

Rev.	Data Appr.	Descrizione Della Revisione	Autorizzazione Emissione		
			Redazione	Controllo	Approv.

ALLEGATO "A"

Comune di Torre Santa Susanna
Provincia di Brindisi

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Realizzazione della pavimentazione esterna con annesso arredo urbano e zona a verde della superficie di pertinenza della sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata sita sulla S.P. per Oria

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata

CANTIERE: S.P. 62 per Oria, Torre Santa Susanna (Brindisi)

Torre Santa Susanna, lì 02/08/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(- STUDIO ING.ANGELO MAIOLINO - Ing. Luisa Angione)

IL COMMITTENTE

(_____)

- STUDIO ING.ANGELO MAIOLINO - Ing. Luisa Angione
Via G.M.Moricino n.2
72100 Brindisi (BR)
333.7716402 - -
luisaangione@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	85 g																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli in	1 g		Z2	1																	
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z2	1																	
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g		Z2	1																	
Smobilizzo del cantiere	2 g																				
OPERE DI MOVIMENTO TERRA	61 g																				
Risezionamento del profilo del terreno	6 g		Z3		3																
RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI E CORDOLI ESISTENTI E DEL RELAT	7 g																				
Rimozione di pavimenti esterni	7 g		Z4						7												
REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE ESTERNA, CORDOLI PERI	45 g																				
Scavo a sezione ristretta	2 g																				
Formazione di rilevato stradale	3 g																				
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	2 g																				
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1 g																				
Cordoli, zanelle e opere d'arte	3 g																				
Realizzazione di marciapiedi	12 g																				
Posa di pavimenti per esterni	21 g																				
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																				
IMPIANTO ELETTRICO	11 g																				
Scavo a sezione ristretta	2 g																				
Posa di conduttura elettrica	2 g																				
Rinterro di scavo	1 g																				
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1 g																				
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1 g																				
Posa di pali per pubblica illuminazione	4 g																				
Montaggio di apparecchi illuminanti	4 g																				
SISTEMAZIONE A VERDE DELLE AIUOLE	12 g																				
Scavo di sbancamento	4 g																				
Scavo a sezione ristretta	3 g																				
Messa a dimora di piante	5 g																				
REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI COPERTI	7 g																				
Scavo a sezione ristretta	1 g																				
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1 g																				
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1 g																				
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	3 g																				
Montaggio di strutture verticali in acciaio	3 g																				
Rinterro di scavo	1 g																				
REALIZZAZIONE MURO IN C.A. AL PIANO -1	12 g																				
Scavo a sezione ristretta	3 g											Z9	3								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	6 g																Z9	6			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	6 g																Z9	6			
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	4 g																				Z9
Rinterro di scavo	1 g																				
LEGENDA Zona:																					
Z1 = ZONA UNICA																					
Z2 = ALLESTIMENTO/SMOBILIZZO CANTIERE																					
Z3 = OPERE DI MOVIMENTO TERRA																					
Z4 = RIMOZIONE PAVIMENTI E CORDOLI ESISTENTI																					
Z5 = NUOVA PAVIMENTAZIONE, CORDOLI,AIUOLE																					
Z6 = IMPIANTO ELETTRICO																					
Z7 = IMPIANTO IRRIGAZIONE E SISTEMAZIONE A VERDE																					
Z8 = PARCHEGGI COPERTI																					
Z9 = MURO IN C.A.																					





